



Nº OPERAÇÃO 25/2000-0098027-6	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR Secretaria da Saúde - RS	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR Município de Itapuca - RS			MUNICÍPIO / UF Itapuca - RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua José Petrochi, centro, Itapuca - RS	OBJETO Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Antônio Ferreira dos Santos	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

		Única adm da obra																																																	
Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	Serviços Preliminares	1																																																	
3	Demolições e Remoções	1																																																	
4	Sapatas	1																																																	
5	Baldrame	1																																																	
6	Contrapiso	2																																																	
7	Pilares	2																																																	
8	Cinta de Amarração	2																																																	
9	Laje	2																																																	
10	Pilaretes e cinta platibanda	3																																																	
11	Tesouras	3																																																	
12	Terçamento	3																																																	
13	Telhamento	3																																																	
14	Alvenaria e Vergas	2																																																	
15	Revestimento Externo	4																																																	
16	Pintura Externa	5																																																	
17	Revestimento Interno	4																																																	
18	Pintura Interna	5																																																	
19	Revestimento Teto	4																																																	
20	Pintura Teto	5																																																	
21	Piso Cerâmico	5																																																	
22	Esquadrias	5																																																	
23	Esgoto	1																																																	
24	Pluvial e Ar Condicionado	3																																																	
25	Água	3																																																	
26	Elétrica	3																																																	