



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador			Município / UF		Localidade / Endereço	
Município de Itapuca - RS			Itapuca - RS		Rua Arvorezinha e Rua Mathias Zanette, Centro, Recapeamento Asfáltico Acesso a Praça Pio Bosquetti	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 660.346,29

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Rua Arvorezinha	Rua Mathias trecho 01	Rua Mathias trecho 02			
Nível	1.	Recapeamento Asfáltico											
Nível	1.1.	Administração Local											
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MESES	3,00	12.969,25	38.907,75	1-Administração Local			3,00			
Nível	1.2.	Serviços Iniciais											
Serviço	1.2.1.	MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	9.782,07	9.782,07	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória	1,00					
Serviço	1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	779,00	0,79	615,41	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória	305,00	280,00	194,00			
Serviço	1.2.3.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *3,80 X 1,6" M, INSTALADA COMPLETA	M2	6,48	310,08	2.009,32	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória	6,48					
Serviço	1.2.4.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	16,00	1.261,89	20.190,24	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória	16,00					
Nível	1.3.	Ligação RR2C											
Serviço	1.3.1.	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 4011353)	M2	9.076,00	2,08	18.878,08	3-Ligação RR2C	2.440,00	3.920,00	2.716,00			
Serviço	1.3.2.	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)	TON*KM	677,98	0,82	555,94	3-Ligação RR2C	182,27	292,82	202,89			
Serviço	1.3.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TON*KM	220,95	2,01	444,11	3-Ligação RR2C	59,40	95,43	66,12			
Serviço	1.3.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	TON*KM	53,90	3,11	167,63	3-Ligação RR2C	14,49	23,28	16,13			
Nível	1.4.	Reperfilagem 3 cm											
Serviço	1.4.1.	Concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011454 e 4011453)	ton	326,74	501,76	163.945,06	4-Reperfilagem	87,84	141,12	97,78			
Serviço	1.4.2.	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)	TON*KM	3.429,47	0,82	2.812,17	4-Reperfilagem	921,98	1.481,22	1.026,27			
Serviço	1.4.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TON*KM	17.676,41	2,01	35.529,58	4-Reperfilagem	4.752,14	7.634,59	5.289,68			
Serviço	1.4.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	TON*KM	4.312,91	3,11	13.413,15	4-Reperfilagem	1.159,49	1.862,78	1.290,64			
Nível	1.5.	CBUQ 4 cm											
Serviço	1.5.1.	Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011462)	ton	435,65	557,18	242.735,47	5-CBUQ	117,12	188,16	130,37			
Serviço	1.5.2.	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)	TON*KM	4.572,64	0,82	3.749,56	5-CBUQ	1.229,31	1.974,96	1.368,37			
Serviço	1.5.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TON*KM	23.568,56	2,01	47.372,81	5-CBUQ	6.336,19	10.179,46	7.052,91			
Serviço	1.5.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	TON*KM	5.750,55	3,11	17.884,21	5-CBUQ	1.545,98	2.483,71	1.720,86			

Frentes de Obra:

Rua Anvoezinha	Rua Mathias trecho 01	Rua Mathias trecho 02			
1	2	3	4	5	6
74,88	116,11	52,85			
9,12	13,68	4,56			
7,20	10,80	3,60			
2,00	2,00	2,00			
2,00	2,00	2,00			
10,00	10,00	10,00			
		1,00			

Valor Total do Orçamento: R\$ 660.346,29

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível	1.6.	Sinalização Horizontal					
Serviço	1.6.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	243,84	52,35	12.765,02	6-Sinalização Horizontal e Rampas
Nível	1.7.	Rampas de acessibilidade					
Serviço	1.7.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	27,36	227,53	6.225,22	6-Sinalização Horizontal e Rampas
Serviço	1.7.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	21,60	92,54	1.998,86	6-Sinalização Horizontal e Rampas
Nível	1.8.	Sinalização Provisória					
Serviço	1.8.1.	Cavelete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	UNID.	6,00	593,73	3.562,38	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória
Serviço	1.8.2.	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA A FRENTE (A-15)	UNID.	6,00	525,58	3.153,48	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória
Serviço	1.8.3.	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	UNID.	30,00	128,89	3.866,70	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória
Nível	1.9.	Serviços Finais					
Serviço	1.9.1.	DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	9.782,07	9.782,07	7-Serviços Finais

Itapuca - RS, 08 de dezembro de 2023  
Local e Data

Responsável Técnico: Jonatas Chagas  
CREA / CAU: RS246244