



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
Município de Itapuca - RS			Itapuca - RS	Entorno da Praça Frei Pio Boscheti, Centro,	Capeamento Asfáltico em CBUQ	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra
						01/06/2023

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 486.151,09

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	45.456,00
1	1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MêS	3,00
2	Evento	Serviços Preliminares	R\$	459,69
2	1.2.0.3.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	597,00
3	Evento	Mobilização	R\$	7.267,30
3	1.2.0.1.	MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00
4	Evento	Ligação Reperfilagem	R\$	10.889,23
4	1.3.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, EXCLUSIVE TRANSPORTE (REF. 96402)	M2	3.555,00
4	1.3.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) - Transporte Refinaria	TXKM	242,08
4	1.3.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Refinaria	TXKM	53,40
4	1.3.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Usina	TXKM	20,65
4	1.3.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Usina	TXKM	53,40
4	1.3.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). - Transporte Usina	TXKM	28,48
5	Evento	Reperfilagem	R\$	155.615,17
5	1.3.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95996)	M3	106,65
5	1.3.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). - Transporte Usina	M3XKM	3.199,50
5	1.3.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). - Transporte Usina	M3XKM	1.237,14

Trecho 01	Trecho 02	Trecho 03			
149.853,79	131.808,57	204.488,73	-	-	-
1	2	3	4	5	6
-	-	45.456,00	-	-	-
-	-	3,00	-	-	-
133,21	141,68	184,80	-	-	-
173,00	184,00	240,00	-	-	-
7.267,30	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
3.663,70	3.381,01	3.844,52	-	-	-
1.196,00	1.104,00	1.255,00	-	-	-
81,60	74,80	85,68	-	-	-
18,00	16,50	18,90	-	-	-
6,96	6,38	7,31	-	-	-
18,00	16,50	18,90	-	-	-
9,60	8,80	10,08	-	-	-
52.353,70	48.325,86	54.935,60	-	-	-
35,88	33,12	37,65	-	-	-
1.076,40	993,60	1.129,50	-	-	-
416,21	384,19	436,74	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 486.151,09

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	1.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). - Transporte Usina	M3XKM	1.706,40
5	1.3.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Refinaria	TXKM	2.339,20
5	1.3.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Refinaria	TXKM	516,00
6	Evento	Ligação CBUQ	R\$	10.889,23
6	1.4.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, EXCLUSIVE TRANSPORTE (REF. 96402)	M2	3.555,00
6	1.4.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) - Transporte Refinaria	TXKM	242,08
6	1.4.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Refinaria	TXKM	53,40
6	1.4.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Usina	TXKM	20,65
6	1.4.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Usina	TXKM	53,40
6	1.4.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). - Transporte Usina	TXKM	28,48
7	Evento	CBUQ	R\$	227.363,20
7	1.4.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95995)	M3	142,20
7	1.4.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). - Transporte Usina	M3XKM	4.266,00
7	1.4.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). - Transporte Usina	M3XKM	1.649,52
7	1.4.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). - Transporte Usina	M3XKM	2.275,20
7	1.4.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Refinaria	TXKM	3.117,12
7	1.4.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Refinaria	TXKM	687,60
8	Evento	Sinalização	R\$	12.915,12

Frete 01	Frete 02	Frete 03			
1	2	3	4	5	6
149.853,79	131.808,57	204.488,73	-	-	-
574,08	529,92	602,40	-	-	-
787,44	726,24	825,52	-	-	-
173,70	160,20	182,10	-	-	-
3.663,70	3.381,01	3.844,52	-	-	-
1.196,00	1.104,00	1.255,00	-	-	-
81,60	74,80	85,68	-	-	-
18,00	16,50	18,90	-	-	-
6,96	6,38	7,31	-	-	-
18,00	16,50	18,90	-	-	-
9,60	8,80	10,08	-	-	-
76.491,12	70.607,61	80.264,47	-	-	-
47,84	44,16	50,20	-	-	-
1.435,20	1.324,80	1.506,00	-	-	-
554,94	512,26	582,32	-	-	-
765,44	706,56	803,20	-	-	-
1.048,56	968,32	1.100,24	-	-	-
231,30	213,60	242,70	-	-	-
3.987,10	3.677,44	5.250,58	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 486.151,09

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
8	1.5.0.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. COR AMARELA	M	323,38
8	1.5.0.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. COR BRANCA	M	351,99
8	1.5.0.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	297,60
9	Evento	Rampas de Acessibilidade	R\$	8.028,85
9	1.6.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q196.	M2	25,20
9	1.6.0.2.	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40x40 cm, E = 2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E=6 CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101094)	M	79,80
10	Evento	Desmobilização	R\$	7.267,30
10	1.2.0.2.	DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00

Trecho 01	Trecho 02	Trecho 03			
1	2	3	4	5	6
149.853,79	131.808,57	204.488,73	-	-	-
97,40	103,50	122,48	-	-	-
103,40	113,50	135,09	-	-	-
93,60	79,20	124,80	-	-	-
2.293,96	2.293,96	3.440,94	-	-	-
7,20	7,20	10,80	-	-	-
22,80	22,80	34,20	-	-	-
-	-	7.267,30	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-

Itapuca - RS, 20 de julho de 2023

Local e Data

Responsável Técnico: Jonatas Chagas  
CREA / CAU: RS246244